



बेलका नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रामपुर, उदयपुर



प.सं. २०८२/०८३

च.नं. ४०६६

कोशी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८३।०३।३१
ने.स ११४६ दिल्लीथ्व पारु

श्री घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,
गाईघाट, उदयपुर।

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको च.नं.९२५, मिति २०८३।०३।२५ गतेको प्राप्त पत्रानुसार आ.व २०८२।८३ मा वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत संचालित बानडाँडा कृषि बजार व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न फर्मेटमा पठाईएको व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध छ।

विनोद भट्टराई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

Contact no. 977-035-430111, 430112, 430113, 430114
Website: www.belakamun.gov.np
E-mail: belakamun@gmail.com

नेपाल सरकार
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कोशी प्रदेश
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा
आ.व. २०८२/०८३

- क) स्थानीय तहको नाम: वेलका नगरपालिका रामपुर, उदयपुर।
ख) कार्यक्रमको नाम: बानडाँडा कृषि बजार व्यवस्थापन तथा निर्माण, वेलका नगरपालिका।
ग) प्रगति विवरणको अवधि :

१. वित्तीय प्रगतिको अवस्था

क्र.सं.	कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु हजारमा)	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति कम हुनाको कारण
१	बानडाँडा कृषि बजार व्यवस्थापन तथा निर्माण, वेलका नगरपालिका।	१२,००,०००।	१२,००,०००।	१००%	ठेक्का मार्फत १२ लाख भन्दा बढिको काम सम्पन्न गरी सशर्तको सम्पूर्ण बजेट खर्च भएको।
२					

२. भौतिक प्रगति, प्रतिफल तथा प्रगति नपुगका कारणहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम	संचालित क्रियाकलापहरूको विवरण	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक प्रगति	मुख्य मुख्य प्रतिफलहरूको विवरण	प्रगति नपुगका कारणहरू
१	बानडाँडा कृषि बजार व्यवस्थापन तथा निर्माण, वेलका नगरपालिका।	कृषि हाटबजार निर्माण गरिएको।	१	१	१	बानडाँडा हाटबजारलाई भौतिक संरचना निर्माण भएको।	

सिनाला गुन्नाह
मुख्य अधिकारी

[Signature]

